



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	909554/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJOR RAMIRO GOME	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJOR RAMIRO GOMES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJ	273.568,06	% Período:	41,51%	40,66%	17,83%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.870,12	% Período:	41,51%	40,66%	17,83%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.655,97	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	2.141,10	% Período:			100,00%									
1.4.	DRENO PROFUNDO	26.055,36	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS	6.225,48	% Período:			100,00%									
1.6.	SARJETAS	26.773,41	% Período:			100,00%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	193.909,60	% Período:	43,45%	56,55%										
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.937,02	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 273.568,06				%:	41,51%	40,66%	17,83%								
Período:	Repasse:	99.156,92	97.127,42	42.580,66											
	Contrapartida:	14.405,83	14.110,98	6.186,25											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	113.562,75	111.238,40	48.766,91											
Acumulado:	%:	41,51%	82,17%	100,00%											
	Repasse:	99.156,92	196.284,34	238.865,00											
	Contrapartida:	14.405,83	28.516,81	34.703,06											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	113.562,75	224.801,15	273.568,06											

PAINEL (SC)

Local

segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: