



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO PAINEL	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	EXECUÇÃO ACESSO PAINEL - SC	518.653,87	% Período:	4,17%	24,57%	71,26%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.026,23	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM	4.278,46	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.900,89	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	467.382,62	% Período:		25,00%	75,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	19.065,67	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 518.653,87				%:	4,17%	24,57%	71,26%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	21.615,91	127.435,33	369.602,63							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	21.615,91	127.435,33	369.602,63							
				%:	4,17%	28,74%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	21.615,91	149.051,24	518.653,87							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	21.615,91	149.051,24	518.653,87							

PAINEL - SC

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Michele Pilar de Appolinário

CREA/CAU: 115469-2

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCIDO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				04/25
1.	EXECUÇÃO ACESSO PAINEL - SC	518.653,87	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.026,23	% Período:	
1.2.	DRENAGEM	4.278,46	% Período:	
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.900,89	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	467.382,62	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO	19.065,67	% Período:	
Total: R\$ 518.653,87			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

PAINEL - SC

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024

Data